

Sag: Parcelgårdens Rækkehuse: Gårdlåge, skoddedør og vinduesskodder
 Emne: Bestillingsseddel

Som det fremgår af bebyggelsens byggeblade og nedenstående tilbudsliste kan der træsortmæssigt vælges mellem fyrretræ eller Sipo Mahogni. Holdbarheden og styrken af Sipo Mahogni vurderes til at være 3 gange bedre end fyrretræ.

Bestilling afgives ved at udfylde bestillingssedlen på næste side. Bestillingen mailes til:

Stykpris ved enkelt- Stykpris ved en
 vis bestilling. samlet bestilling på
 kr incl. 25% moms minimum 5 stk.
 kr incl. 25% moms

Gårdlåge - se byggeblad 09.01.01-03, dateret 2019.04.21

A.01	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>gårdlåge udført i fyrretræ</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og alle beslag, eksklusiv slutblik og indmuringstabler.	21.542,-	102.301
A.02	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>gårdlåge udført i Sipo Mahogni</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og alle beslag, eksklusiv slutblik og indmuringstabler.	24.988,-	118.696,-

Skoddedør - se byggeblad 06.05.01-04, dateret 2019.04.21

B.01	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddedør udført i fyrretræ</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og alle beslag, eksklusiv slutblik og indmuringstabler.	25.775,-	122.431,-
B.02	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddedør udført i Sipo Mahogni</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og alle beslag, eksklusiv slutblik og indmuringstabler.	28.306,-	134.453,-

Skoddesæt til 1. sals vindue - se byggeblad 06.07.01-03, dateret 2019.04.21

C.01	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddesæt til 1. sals vindue udført i fyrretræ</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og 4 stk nye hængsler.	27.331,-	129.823,-
C.02	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddesæt til 1. sals vindue udført i Sipo Mahogni</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og 4 stk nye hængsler.	29.525,-	140.244,-
C.03	Levering og montering af 2 stk skoddehvirvler jf. byggebladstegningen.	1.027	4.880,-
C.04	Levering og montering af 1 stk vinduesklinke jf. byggebladstegningen.		

Skoddesæt til gavlvindue - se byggeblad 06.07.01-03, dateret 2019.04.21

D.01	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddesæt til gavlvindue udført i fyrretræ</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og 4 stk nye hængsler.	24.850	118.037,-
D.02	Måltagning, udførelse, levering og montering af <u>skoddesæt til gavlvindue udført i Sipo Mahogni</u> , iht. beskrivelse og tegninger i byggebladet. Prisen inkluderer malerbehandling og 4 stk nye hængsler.	27.500	130.625,-
D.03	Levering og montering af 2 stk skoddehvirvler jf. byggebladstegningen.	1.027	4.880,-
D.04	Levering og montering af 1 stk vinduesklinke jf. byggebladstegningen.		

KJELL PEDERSEN ENTREPRISE A/S
 TØMRER- OG SNEDKERFIRMA
 GENERATORVEJ 25
 2860 SØBORG
 TLF. 36 70 27 26 - FAX 36 70 34 59

NOTE VEDR. MALERBEHANDLINGEN

Malerbeskrivelse mm. : Inden malerbehandlingen udføres skal alle synlige, skarpe trækkerter være affaset 45 grader (fasbredde= 1-3mm). Inden snedkereklementet limes skal de færdigtildannede trædele til snedkereklementet være grundet med Flügger: "01 Wood Tex Classic Grundolie" iht. Flüggers forskrift for bart, afrenset træ. Det limesede snedkereklement malerbehandles 2 gange med Flügger: "06 Wood Tex Classic Alkydolie" Varmforzinkede stålbeslag afrenses/vaskes og primes med Noxyde efterfulgt af 2 gange strygning med Flügger: "06 Wood Tex Classic Alkydolie". Alkydolie malingens kulør ved gårdlåge og vinduesskodder skal være "NCS koordinater - second edition": S8010-G30Y (mørk grøn). Alkydolie malingens kulør ved skoddedør skal være "NCS koordinater - second edition": S0500-N (brækket hvid).

BESTILLINGSSÆDDEL

		Bestilling af- gives herved	Bestilling forudsat "5 stk rabat"
A.01	Gårdlåge udført i fyrretræ		
A.02	Gårdlåge udført i Sipo Mahogni		
B.01	Skoddedør udført i fyrretræ		
B.02	Skoddedør udført i Sipo Mahogni		
C.01	Skoddesæt til 1. sals vindue udført i fyrretræ		
C.02	Skoddesæt til 1. sals vindue udført i Sipo Mahogni		
C.03	2 stk skoddehvirvler		
C.04	1 stk vinduesklinke		
D.01	Skoddesæt til gavlvindue udført i fyrretræ		
D.02	Skoddesæt til gavlvindue udført i Sipo Mahogni		
D.03	2 stk skoddehvirvler		
D.04	1 stk vinduesklinke		

Med mine afkrydsninger i ovenstående felter afgiver jeg herved min bestilling:

Mit navn og adresse (blokbogstaver) :

.....

Min mail :

.....
dato

.....
Underskrift